KRINNER Das Schraubfundament | Verkauf Montage Planung

Referenzen

Schulhaus Champagne 3-geschossig, Biel BE

in Holz-Modulbau

Stahlträger auf Schraubfundamenten

Baugrundabklärung mittels Belastungsversuchen (Druck)

Fertig erstelltes Schulhaus in Modulbau Holz

Standort
Champagneallee 1, CH-2502 Biel/Bienne

Engineering
Kolb Ingenieure / Verve Architekten
Krinner Montage AG

Ausführung
Krinner Montage AG, CH-3272 Walperswil

Projektbeschrieb
Die Stadt Biel baute ein dreistöckiges Schulhaus in Modulbauweise. Die Gebäudeplattform wurde mit 180 Stk. Schraubfundamenten und 240 m1 Stahlträgern durch Krinner Schweiz erstellt.

Leistungen
Vorversuche, Planung, Dimensionierung und Bau der Fundamente / Lieferung und Montage der Stahlträger

Material
180 Stk. Schraubfundamente KSF M 140x-M24, Länge 5-6.5 m

Technik
direktes Eindrehen mit Baggeranbaugerät KRB 250

Bauzeit
4 Tage, Mai 2017

Besonderheiten
Vorgabe-Zeitfenster von 1 Woche wurde unterschritten und Endtoleranz der Höhe von maximal 2 mm konnte eingehalten werden.

Kontakt Schweiz:
Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:
Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at